

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓,๓๕๐	๑,๖๕๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เริ่มดำเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดมกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๔๕๗,๗๘๐	ดำเนินการแล้ว	๗๙,๕๖๐	๓๗๘,๒๒๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว แต่ยังเบิกจ่ายไม่ครบ	๔๙,๐๘๐	๒๐๐,๙๒๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุด มีนาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒,๔๒๕	๗,๕๗๕	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมและระดับ ประถมศึกษาแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๘๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑,๖๕๓,๖๓๑	๑,๒๐๘,๓๖๙	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนผึ้ง หมู่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๕,๙๙๗.๔๑	๒๙๔,๐๐๒.๕๙	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านสว่างหมู่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๘,๑๘๐.๘๒	๓๑๑,๘๑๙.๑๘	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ ๗ (สายบ้านโพนงาม ไป บ้านหนองแต้) ต.โนนกาเฒ่า อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ ๑๐ (สายบ้านนางปิยฉัตร ไป วัดหนองแต้) ต.โนนกาเฒ่า อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๖๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ ๙ (สายบ้านหนองแต้ ไป บ้านโพนงาม) ต.โนนกาเฒ่า อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ่ง หมู่ ๕ (สายไปบ้านโพนงาม หมู่ ๗)	๔๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยใต้ หมู่ ๑๒	๑๘๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการจัดซื้อกล้องวงจร ปิดสำหรับ ศพด. บ้านเปือย	๓๔,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๔,๒๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการจัดซื้อพัดลมติด ผนังสำหรับ ศพด. บ้านเปือย	๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เริ่มดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วน ตำบล โนนกาเฒ่า	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๒๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๙๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พืชสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี สมบูรณ์	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๙๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๒๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม สตรี	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด มิถุนายน ๒๕๖๘
๒๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคน พิการ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๘
๒๙	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๒,๒๗๗,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓,๙๓๗,๘๐๐	๘,๓๓๙,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ	๓,๗๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑,๒๘๓,๔๐๐	๒,๔๙๖,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๑	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เริ่มดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๒	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลุกต้นไม้ใน ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุกหญ้า แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนว พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๔	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ พัฒนา สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๕	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๖	อุดหนุนส่วนราชการโครงการ งานประเพณีแห่ เทียน เข้าพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๗	โครงการอบรมความโปร่งใส ตามหลักธรรมา ภิบาล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๘
๓๘	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๐,๐๐๐	กองคลัง	เริ่มดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดมิถุนายน ๒๕๖๘
๓๙	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	กองคลัง	เริ่มดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสิริกานดา สุตศักดิ์ดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....
(นายรัฐพล นันทบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น